

DT	AGENCES CIBLE	TYPE OPERATION	ETAT DE LA NOTIFICATION DG	DATE NOTIFICATION DG	DATE CHSCT	Rencontre avec ELD sur plans	DUREE DES TRAVAUX				LIVRAISON CONFIRMEE ou PREVISIONNELLE	OUVERTURE validée
							PREVUE AU BAIL		PREVISIONNEL			
							Début	Fin	Début	Fin		
44	Ntes MALAKOFF (ex Beaulieu)	REL	Notifié	06/04/2012	18/06/2013 02/07/2013	28/11/2012	16/11/2012	28 fév 2014	janv/fév 2013	déc 2013	15/04/2014	26/05/14
	Ntes BEAUSEJOUR (ex Centre ou rte de vannes)	REL	Projet non défini									
	Ntes HALUCHERE (ex Jules Verne ou centre est)	REL	A réaliser								Nov 2015 (RV Yann juin 2013)	
	Ntes CHANTENAY (ex Riveur ou Armor ou SO)	REL	Notifié	20/06/2011	30/03/2012 04/05/2012	oct 2011	17/07/2011	28/02/2014	01/08/2012	15/01/2014	févr-14	26/05/14
	Ntes CADRES/SPECT (St Herbl)	REL	Notifié	23/04/2013	12/09/2013 17/10/2013						2ème trim 2014	
	CARQUEFOU / STE LUCE (ex Ntes NO ou Est Ntes)	REL	Notifié	26/07/2013	12/09/2013 03/10/2013	26/08/2013					08-avr-14	26/05/14
	ST HERBLAIN	REL	Notifié	23/04/2013	12/09/2013 17/10/2013	18/01/2013					2ème trim 2014	
	CLISSON	ADA	A réaliser fin juil 2013			21/05/2013					déc-13	
	SAINT NAZAIRE	REL (AP+AS)	Notifié	22/12/2011	15/03/2013 15/05/2013	18/10/2012		15/03/2014 (nouvelle date par avenant au bail)	janv/fév 2013		15/03/2014	18/04/2014
	TRIGNAC	REL	Notifié	08/03/2012	10/04/2013 15/05/2013	janv 2013		15/12/2013	01/01/2013	déc 2013	15/12/2013 (yann 04/10/13)	24/01/2014
	CHATEAUBRIANT	REL	Notifié + extension	10/01/2012 et 26/07/13	06/09/2012 18/06/2013 20/09/2012 02/07/2013		21/12/2012	01/07/2013		déc 2013	01/12/2013	13/12/2013
	ANCENIS	REL	A réaliser								2015	
MACHECOUL	EXT	Notifié	01/07/2011	12/03/2013 10/04/2013	11/01/2013	30/10/2012	16/01/2014	03/12/2012		17 fév 2014 (tél du 18/02/13)	proposé 29/02/2014	
49	ANGERS MONTPLAISIR (ex Europe)	REL	Notifié	24/05/2012	23/05/2013 06/06/2013	19/02/2013	19/12/2012	30/06/2014	mars 2013	juin 2014	mai 2014 (tél Yann 15/03/13)	
	ANGERS LA ROSERAIE	REL (AP+AS)	A réaliser			11/09/2013					2ème sem 2015	
	ANGERS CAPUCINS	REL	A réaliser								2ème sem 2015	
	SEGRE	REL	Notifié	12/07/2012/ 19/04/13	07/11/2013 21/11/2013	23/10/2013	01/01/2014	ext 18/08/2014 adapt 31/10/2014	avr-14		mai 2015 (Yann 24/10/2013)	
	CHOLET	REL	Notifié	21/06/2013	17/10/2013 07/11/2013						30/10/2014 (yann 06/09/13)	
SAUMUR	REL	Notifié	17/09/2012	12/09/2013 18/10/2013	15/05/2013	26/08/2013	sept-14	avr 2013		juil 2014 (tél 25/03/13)		
53	LAVAL FERRIE (ex lebasser)	REL (AP+AS+DT)	Notifié	01/02/2012	18/12/2012 15/03/2013			30/10/2013		oct 2013	29/10/2013 (Yann le 23/09/13)	06/12/2013
	LAVAL ST NICOLAS	REL	Envoyé 10/10/13								Janv 2015 (fiche op)	
72	LE MANS SABLONS	REL	Notifié/refait 05/04/13	01/07/2012 - 29/04/13	07/11/2013 21/11/2013			26/09/2014	17/10/2013	26/09/2014	26/09/2014 (Yann le 18/10/13)	
	LE MANS GARE (île de Sarthe)	REL (AP+AS+DT+DR)	Notifié	06/01/2012	19/04/2013 23/05/2013	oct/nov 2012 + 22/01/2013	11/06/2012	31/11/2013	janv/fév 2013	mi janv 2014	01/02/2014 (Yann le 18/10/2013)	
	LE MANS FACULTES	REL	Envoyé 10/10/13				Prév 29/07/2013	Prév 26/06/2015		mi 2015	30/09/2015 (Yann le 18/10/13)	
	MAMERS	REL	Notifié	01/07/2011/ 21/06/2013	05/04/2012 04/05/2012		01/12/2013	26/09/2014	21/10/2013		15/10/2014 (Yann 18/10/2013)	
	LA FERTE	REL	A réaliser								2015	
	CHÂTEAU DU LOIR	REL	A réaliser								mars-15	
SABLE SUR SARTHE	REL	Notifié	19/04/2013	18/10/2013 07/11/2013	15/10/2013	01/02/2014	30/11/2014	27/01/2014	17/10/2014	17/10/2014 (Yann le 18/10/2013)		
85	LA ROCHE ACTISUD - V2	EXT (AP+AS+DT)	Notifié	24/09/2012 - 29/04/13	23/05/2013 06/06/2013	10/01/2013 DT- DTD 21/02/2013 ELD	juin 2012	avr 2014	01/10/2013	mai 2015 pour A2S	30/11/14 pour APE et DT (yann le 24/10/13)	
	LES HERBIERS	REL	Notifié	10/02/2012	12/03/2013 10/04/2013	10/01/2013	22/03/2012	30/09/2013	08/12/2012		16/10/2013 (courrier du 01/10/13))	20/12/2013
	MONTAIGU/BOUFFERE	REL	Notifié	17/09/2012	23/05/2013 29/05/2013	22/01/2013 et 9/04/13	03/12/2012	01/10/2013	01/01/2013	30/09/2013	07/10/2013 (Lara 26/09/13)	25/10/2013
	OLONNE	REL	Notifié	24/05/2012	15/03/2013 19/04/2013	22/01/2013	16/11/2012	30/09/2013	01/01/2013		14/10/13 (courrier 03/10/13))	08/11/2013
	LUCON	CRE	Notifié	24/05/2012	10/04/2013 19/04/2013	15/01/2013	16/11/2012	30/10/2013	01/02/2013	avr 2014	30/10/13 (courrier du 03/10/13))	22/11/2013
	FONTENAY	REL	notifié	26/07/2013						30/11/2014	18v 2015 (Yann le 11/04/13)	
BASSINS	BASSIN DE NANTES											23/26 mai 2014
	BASSIN D'ANGERS											

 Date ouverture validée

 Programmé

 Projet à finaliser

 Projet non défini